

Дата актуальности:

21.11.2016

Приложение №1 (лист 1)

к Иск. № 11-16/2021 от 22.11.16

Соглашение № Ф-4/2015 от 14.08.2015

Отчёт о расходовании средств за счет перечисленных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и по реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет долевого финансирования согласно Федерального закона от 21.07.2007 185-ФЗ за 2015 год

№ п/п	Общая информация о МКД			Информация о подрядных организациях						Информация о плановом финансировании				
	Наименование района	Адрес	Способ формирования фонда капитального ремонта	Номер договора	Дата заключения договора	Вид работ	Наименование подрядной организации	Фактическая дата начала работ	Дата приемки работ	Планируется выделить	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб
<b>Бокситогорский муниципальный район</b>														
<b>Радогощинское сельское поселение</b>														
1	Бокситогорский	Бокситогорский р-н, Радогощь д, 8	Счёт регионального оператора	№2015-185-3	02.12.2015	ХВС	АО "Дирекция единого заказчика Ленинградской области"	01.02.2016		996 083,00	0,00	642 474,00	199 217,00	154 392,00
2	Бокситогорский	Бокситогорский р-н, Радогощь д, 9	Счёт регионального оператора	№2015-185-3	02.12.2015	ХВС	АО "Дирекция единого заказчика Ленинградской области"	01.02.2016		996 083,00	0,00	642 474,00	199 217,00	154 392,00
Осуществление строительного контроля:				2015-185-2	23.11.2015	-	АО "Дирекция единого заказчика Ленинградской области"	-	-	42 632,35	0,00	0,00	0,00	42 632,35
<b>Итого:</b>										<b>2 034 798,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 948,00</b>	<b>398 434,00</b>	<b>351 416,35</b>

Адрес	Информация об объеме средств по договорам подряда					Информация о реальном финансировании				
	Объем средств по договору подряда	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб	Фактически перечислено, руб.	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб
Бокситогорский р-н, Радогощь д, 8	996 083,00	0,00	642 474,00	199 217,00	154 392,00	840 344,67	0,00	542 022,31	168 068,93	130 253,42
Бокситогорский р-н, Радогощь д, 9	996 083,00	0,00	642 474,00	199 217,00	154 392,00	298 824,90	0,00	192 742,06	59 764,98	46 317,86
	42 632,35	0,00	0,00	0,00	42 632,35	12 789,71	0,00	0,00	0,00	12 789,71
	<b>2 034 798,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 948,00</b>	<b>398 434,00</b>	<b>351 416,35</b>	<b>1 151 959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>734 764,37</b>	<b>227 833,91</b>	<b>189 360,99</b>